



Tekniska förvaltningen

Anläggning

Tfn: 044-13 50 00 (vxl)

Yngsjöstrand VA-utbyggnad – Lägesuppdatering Mars

Nedan följer en lägesuppdatering för pågående entreprenadarbeten.

Pågående VA-utbyggnad går nu in i slutfasen av entreprenaden. I dagsläget återstår det ca 1 veckas schaktarbete som kommer utföras i Svanvägen samt anläggningsarbete med ett mindre antal LTA-stationer. Kompletterande svetsarbete inom området kommer att ske inom de närmaste veckorna.

Arbete med spolning av det nya ledningsnätet kommer påbörjas inom kort. Det kommer innebära att synliga ledningsändar med vattenflöde kan påträffas inom området. Det är således inget läckage som ha inträffat och vi ber er att inte stänga av flödet. Efter att spolning av ledningsnätet har avslutats kommer provtryckning av de nya ledningarna att ske.

Under vecka 15 planeras hyvlingsarbete för berörda vägar att påbörjas inför kommande belägningsarbete.

Besiktning av entreprenaden är i dagsläget planerad till juni månad. Efter avslutad entreprenad kommer VA-avdelningen skicka ut information till berörda gällande direktiv vid inkoppling.

På förekommen anledning vill vi även informera att det **INTE** är tillåtet att ansluta ledningar inne från fastigheten till kommunens ledningsnät som entreprenören satt av vid tomtgräns. Om detta sker kan det störa entreprenörens arbete under provtryckningen samt bidra till missvisande resultat vid kommande vattenprovtagning med förseningar i entreprenaden som följd. De fastighetsägare som vet med er att påkoppling har utförts i förtid måste omgående koppla bort era ledningar från kommunens.

Per Wagner

Tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun